
		<b>PROponente/Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY		<b>Objeto:</b>		<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA</b>				<b>Nº DA MEDIÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>PLANILHA DE MEDIÇÃO</b>	
<b>LOCAL:</b> PRESIDENTE SARNEY/MA		<b>Nº OBRA:</b>		<b>Contrato Nº 064.2025 - Proc. Adm. Nº 2025.3917.10.01 - Conc. Nº 05.2025</b>				<b>DATA DA VISTORIA:</b>		<b>11/02/2026</b>					
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS</b>		<b>EMPRESA EXECUTORA:</b>		<b>TRAZINO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.079.354/0001-30</b>				<b>% DE AVANÇO DOS SERVIÇOS</b>		<b>MEDIÇÃO ATUAL</b>					
<b>DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (OBSERVAÇÕES):</b>				<b>DATA PREVISTA DE TÉRMINO:</b>		<b>02/06/2026</b>		<b>40,31%</b>		<b>R\$ 130.019,40</b>					
<b>A OBRA CONSTA COMO 40,31% CONCLUÍDA. FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DESTA 1ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 130.019,40</b>				<b>DADOS DA OBRA</b>				<b>MEDIÇÕES ANTERIORES</b>		<b>SALDO CONTRATUAL</b>					
<b>VALOR CONTRATADO</b>		<b>R\$</b>		<b>322.579,25</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 192.559,85</b>							
<b>SERVIÇOS LICITADOS</b>		<b>CONTRATADO</b>				<b>QUANTIDADES</b>				<b>Valores (R\$)</b>				<b>AVANÇO</b>	
Item	Descrição	Und.	Quant.	Unitário com BDI	Total com BDI	Medida no Período	Acumulada Anterior	Acumulada Atual	A Realizar	Medido no Período	Acumulada Anterior	Acumulada Atual	Saldo Contratual	% Executado	
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	244,16	R\$ 40,62	R\$ 9.917,77			0,00	244,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.917,77	0,00%	
8.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM FAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	183,32	R\$ 14,13	R\$ 2.590,31			0,00	183,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.590,31	0,00%	
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	244,16	R\$ 20,22	R\$ 4.936,91			0,00	244,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.936,91	0,00%	
<b>TOTAL DO ITEM 8</b>				<b>R\$ 26.511,08</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.511,08</b>	<b>0,00%</b>	
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Und.	1,00	R\$ 1.416,97	R\$ 1.416,97			0,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,97	0,00%	
9.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	35,00	R\$ 58,07	R\$ 2.032,45			0,00	35,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,45	0,00%	
9.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	28,00	R\$ 39,47	R\$ 1.105,16			0,00	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,16	0,00%	
9.4	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Und.	19,00	R\$ 61,88	R\$ 1.175,72			0,00	19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,72	0,00%	
9.5	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Und.	22,00	R\$ 16,43	R\$ 361,46			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 361,46	0,00%	
<b>TOTAL DO ITEM 9</b>				<b>R\$ 6.091,76</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.091,76</b>	<b>0,00%</b>	
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>														
10.1	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	Und.	4,00	R\$ 522,00	R\$ 2.088,00			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.088,00	0,00%	
10.2	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	Und.	2,00	R\$ 1.680,11	R\$ 3.360,22			0,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.360,22	0,00%	
<b>TOTAL DO ITEM 10</b>				<b>R\$ 5.448,22</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.448,22</b>	<b>0,00%</b>	
<b>11</b>	<b>PAISAGISMO</b>														
11.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	22,00	R\$ 28,88	R\$ 635,36			0,00	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,36	0,00%	
11.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	Und.	4,00	R\$ 293,95	R\$ 1.175,80			0,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.175,80	0,00%	
<b>TOTAL DO ITEM 11</b>				<b>R\$ 1.811,16</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.811,16</b>	<b>0,00%</b>	
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>														
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	281,20	R\$ 5,18	R\$ 1.456,61			0,00	281,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,61	0,00%	
<b>TOTAL DO ITEM 12</b>				<b>R\$ 1.456,61</b>						<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.456,61</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 322.579,25</b>						<b>R\$ 130.019,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 130.019,40</b>	<b>R\$ 192.559,85</b>	<b>40,31%</b>	

	<b>PROponente/Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY		<b>Objeto:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA				<b>Nº DA MEDIÇÃO</b>		1		<b>PLANILHA DE MEDIÇÃO</b>		
	<b>Local:</b> PRESIDENTE SARNEY/MA		<b>Nº OBRA:</b>		Contrato Nº 064.2025 - Proc. Adm. Nº 2025.3917.10.01 - Conc. Nº 05.2025				<b>DATA DA VISTORIA:</b>		11/02/2026				
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS</b>			<b>EMPRESA EXECUTORA:</b>			TRAZINO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 53.079.354/0001-30			<b>% DE AVANÇO DOS SERVIÇOS</b>		40,31%		<b>MEDIÇÃO ATUAL</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (OBSERVAÇÕES):</b>					<b>DATA PREVISTA DE TÉRMINO:</b>		02/06/2026						<b>R\$ 130.019,40</b>		
A OBRA CONSTA COMO 40,31% CONCLUÍDA. FICA AUTORIZADO O PAGAMENTO DESTA 1ª MEDIÇÃO NO VALOR DE R\$ 130.019,40					<b>DADOS DA OBRA</b>				<b>MEDIÇÕES ANTERIORES</b>		<b>SALDO CONTRATUAL</b>				
					<b>VALOR CONTRATADO</b>		R\$ 322.579,25		R\$ 0,00		R\$ 192.559,85				
<b>SERVIÇOS LICITADOS</b>			<b>CONTRATADO</b>			<b>QUANTIDADES</b>				<b>Valores (R\$)</b>				<b>AVANÇO</b>	
Item	Descrição	Und.	Quant.	Unitário com BDI	Total com BDI	Medida no Período	Acumulada Anterior	Acumulada Atual	A Realizar	Medido no Período	Acumulado Anterior	Acumulado Atual	Saldo Contratual	% Executado	
<b>RESUMO DOS VALORES DA MEDIÇÃO ATUAL</b>															
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					<b>CONTRATO</b>					<b>Medido no Período</b>	<b>Acumulado Anterior</b>	<b>Acumulado Atual</b>	<b>Saldo Contrato</b>	<b>% Executado</b>
						R\$ 322.579,25					R\$ 130.019,40	R\$ 0,00	R\$ 130.019,40	R\$ 192.559,85	40,31%
1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 2.953,10					R\$ 2.953,10	R\$ -	R\$ 2.953,10	R\$ -	100,00%
2	FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA					R\$ 22.389,08					R\$ 16.109,96	R\$ -	R\$ 16.109,96	R\$ 6.279,12	71,95%
3	ALVENARIA					R\$ 55.173,82					R\$ 55.173,82	R\$ -	R\$ 55.173,82	R\$ -	100,00%
4	ESQUADRIAS					R\$ 26.983,95					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.983,95	0,00%
5	PISO					R\$ 106.531,17					R\$ 55.782,52	R\$ -	R\$ 55.782,52	R\$ 50.748,65	52,36%
6	REVESTIMENTO					R\$ 13.058,80					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.058,80	0,00%
7	COBERTURA					R\$ 54.170,50					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.170,50	0,00%
8	PINTURA					R\$ 26.511,08					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.511,08	0,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 6.091,76					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.091,76	0,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 5.448,22					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.448,22	0,00%
11	PAISAGISMO					R\$ 1.811,16					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811,16	0,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.456,61					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.456,61	0,00%
	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 322.579,25</b>					<b>R\$ 130.019,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 130.019,40</b>	<b>R\$ 192.559,85</b>	<b>40,31%</b>

IMPORTA A 1ª MEDIÇÃO NO VALOR DE: R\$ 130.019,40

Trezentos mil, trinta e oito reais e trinta e um centavos.

	<b>JOSILENY DOS SANTOS MONTEIRO</b> ENGENHEIRA CIVIL FISCAL DE CONTRATO	
Responsável Técnico pela execução	Responsável Técnico da Prefeitura Municipal	Empresa